ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... – 16 –

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
68)	

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ Technical Manager KRIDL ರವರಿಗೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 2-3-13 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 31-7-13 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 59 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

3/9/13

69) ಆ-ಗ)

59 ದಿವಸಗಳ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯಾಯಿಸಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು

3/9/13

ಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ

ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು 59 ದಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ರೂ 1000/- ರಂತೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

EXECUTIVE ENGINEER

Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,

Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

71)